

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

wypełniałnia inwestor (inspektor nadzoru budowlanego)
- przy podziale na strefy dotyczy jednego pomieszczenia: (np. salon, sal kuchnia, itd...)

Rodzaj inwestycji: _____

Adres: _____

DZIEŃ	USTAWIONA TEMPERATURA	UWAGI	DATA	PODPIS
1.	20 °C			
2.	25 °C			
3.	30 °C			
4.	35 °C			
5.	40 °C			
6.	45 °C			
7.	50 °C			
8.	50 °C			
9.	50 °C			
10.	50 °C (lub max. temp. pracy systemu)			
11.	50 °C			
12.	50 °C			
13.	45 °C			
14.	40 °C			
15.	35 °C			
16.	30 °C			
17.	25 °C			
18.	20 °C			
19.	wylączyć system			
20.				
21.		wstępna kontrola - Test foliowy		
22.				
23.				
24.	50 °C	Podczas jednej doby uruchamiamy ogrzewanie na pełną moc i utrzymujemy w działaniu przez 1 tydzień.		
25.	50 °C			
26.	50 °C			
27.	50 °C			
28.	50 °C			
29.	50 °C			
30.	50 °C			
31.-33.	wylączyć system	odczekać minimum 72godzin		
34.	Właściwa kontrola schnięcia - badanie CM			

Wstępna kontrola schnięcia test foliowy

data	suche: TAK/NIE	podpis

Właściwa kontrola schnięcia badanie CM

data	wilgotność resztkowa w %	podpis

Zakończenie wygrzewania (podkład gotowy do układania posadzki)

data	temperatura zewnętrzna w °C	podpis

.....
Data i podpis montażysty.
Pięczętka firmy odpowiadającej za montaż.

.....
Data i czytelny podpis inwestora
(Inspektora nadzoru)

INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Princ Parket s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z Instrukcją montażu.
Dodatkowe informacje znajdują się w Karcie techniczne producenta.
Kartę można uzyskać drogą mailową pod adresem: biuro@princparket.pl

W trakcie układania konieczne jest zachowanie temperatury przecierki minimum 15°C. W pomieszczeniu należy zapewnić temperaturę jak najbardziej zbliżoną do użytkowej (18-23°C).

Jeśli po procesie wygrzewania wylewki nastąpiła przerwa w działaniu ogrzewania, na kilkanaście dni przed montażem należy ustawić ogrzewanie na 20°C (68°F) i w tej temperaturze montować podłogę. Proces wygrzewania wylewki należy wykonywać również w okresie letnim. Wygrzewanie wylewki dotyczy tylko i wyłącznie montażu podłogi na wodnym systemie ogrzewania podłogowego.

W celu uzyskania optymalnej temperatury po montażu zaleca się utrzymanie jej na poziomie 20°C (68°F) przez pierwsze 72 godzin, a następnie zwiększanie o 1-2 stopnie dziennie. Granicą, powyżej której nie powinno się ustawiać ogrzewania, jest 27°C na powierzchni deski. Niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego przez cały rok w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna w granicach 45% – 60%.

Na początku oraz na końcu sezonu grzewczego konieczne jest stopniowe podnoszenie/obniżanie temperatury.

Dopuszczalna wilgotność przecierki cementowej przy ogrzewaniu podłogowym nie możemy przekroczyć 1,8% CM. Anhydrytowa przecierka musi mieć wilgotność wilgotno do 0,3 CM%.

Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny!

Niezbędnymi załącznikami protokołu są zdjęcia z badania posadzki metodą CM.

Protokół bez tego rodzaju załącznika jest nieważny!

Dokument w 3 egzemplarzach: 1 dla inwestora, 1 dla montażysty, 1 do wysłania przez montażystę na biuro@princparket.pl